



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก



โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
จ้างนายกรวิชัย ช่างงานการเงินกองคลัง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น
จ้างซ่อมถนน ม.๑๐ ม.๕ ถนนชำรุดไม่สะดวกในการสัญจรไปมา	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๕	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น

ชื่อแผนงานตามลำดับน้ำ ม.๖ บ้านโนนสำโรง		๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๘ มีนาคม ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางตั้งถึงบ้านนางสุข บ.โนนเจริญ ม.๑๓	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๘ เมษายน ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น	
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.กลางหมู่บ้านจากทิศเหนือ ถึงทิศใต้ บ.เข้ว่า ม.๑๐	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๒๒ เมษายน ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น	
โครงการซ่อมแซมถนนสายหมู่ ๑๕ บ.พุทรา คสล.กลางหมู่บ้านจากทิศเหนือ ถึงทิศใต้ ม.๙	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากป่าเต็ง บ้านโนนมันแกว บ.ยาง ม.๕	๓๗๘,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น	
โครงการขุดลอกหนองสาหร่ายลำ สะแบก ม.๑๑	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น	
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อ ๓ จุดๆละ ๖ ท่อน กุดโคน บ.หนองหัว คน ม.๗	๕๑๐,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐	๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น	
โครงการอนุรักษ์พื้นที่กรมอิน เนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ป่าไม้และ ดินปลูก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	เสร็จสิ้น	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนาตา แหงถึงดอนโงที่บ้านโนนและกอ ม.๑	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๕ เมษายน ๒๕๖๖	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น	

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านกระเบื้องนอกถึงปลวกหนามแดง. กระเบื้อง ม.๔	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนน เต็ม-บ้านนางลุม-ตามแต่รัมย์ บ. กระเบื้องนอก ม.๔	๖๓,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๓ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสถานีแยกบ้านนางโอบไปต้ออบ.เซว้า ม.๑๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๓ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนนมันแกวถึงถนนพหลโยธิน ม.๑๒	๓๙๔,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสถานีชุมโนนพะยอมถึงถนนคอนกรีต บ.โนนบ้านเก่า ม.๓	๘๗,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดอนใหญ่ถึงถนนคอนกรีต บ.โนนมันแกว น้อย ม.๒	๓๘๑,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๕ กันยายน ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้านถึงฝายประชาอาสา บ.โนนสูง ม. ๑๑	๓๘๑,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๙ กันยายน ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากคอกหมู นายโต้ง ดวงแก้ว-ถนนลาดยางกระเบื้อง เมืองยาง บ.พุดรา ม. ๙	๓๘๑,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๐ กันยายน ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้านวังสำโรง บ.โนนสำโรง ม. ๖	๓๙๖,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น

โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากสามแยกบ้านนายบรจจ ถึงบ้านนายวานโพธิ์ชัย บ.โนนเจริญ ม. ๑๓	๓๕,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๔ กันยายน ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น
โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านตาเนอร ถึงลำสะเทต บ.โนนเก่า ม. ๓	๓๕,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น
โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากสามแยกสูงตานา ถึงบ้านนายสุทัศน์ บ.โนนสูงเหนือ ม. ๘	๓๘๑,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๗ กันยายน ๒๕๖๖	๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น
โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากสามแยกบ้านนายเขียวถึงบ้านนายสุพล บ.โนนเจริญ ม.๑๓	๕๐,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๒๑ กันยายน ๒๕๖๖	๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	เสร็จสิ้น

- ปัญหาอุปสรรค

1. ปัญหาจากการขาดบุคลากร ในการดำเนินการจัดทำราคากลางในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP คณะกรรมการต้องคำนวณราคากลางในระบบ แต่ในหน่วยงานเจ้าของงบประมาณขาดบุคลากรที่มีหน้าที่ดำเนินการในส่วนตอนดังกล่าว จึงทำให้การดำเนินการจัดหาพัสดุล่าช้าไม่ไปตามแผน
2. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุยังไม่เข้าใจในกระบวนการหน้าที่ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
3. การสืบราคากลางและคุณสมบัติขณะใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอสืบราคาจากหลายแห่ง และต้องนำมาพิจารณาอีกครั้ง

- ข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ได้ถูกต้อง จึงขอเสนอแนวคิดเพื่อพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อันเนื่องจากการปริมาณงานโครงการก่อสร้างแต่ละปีมีจำนวนมาก จำนวนบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรูปแบบงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานมีน้อย เห็นควรพิจารณาเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินงานไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้วางแผนที่ไว้

๒. ติดตามและเร่งรัดผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ



(นางชนนี แสงเข็มตระกูล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ


(นางสาวคณิต แยมกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก


(นายมีชัย มุ่งลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก