



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

(๑ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
จำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน

๑. แผนงานก่อสร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ำ/พัฒนาแหล่งน้ำ/ไฟฟ้าสาธารณะ
๒. แผนงานก่อสร้างบำรุงรักษาระบบประปาและการผลิตพร้อมจัดหาอุปกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน

๑. แผนงานพัฒนาส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แผนงาน

๑. แผนงานพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
๒. ส่งเสริมการศึกษา
๓. การศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ
๔. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แผนงาน

๑. พัฒนาสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒. พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน

๑. แผนงานสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

แผนงาน

๑. แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๘ -๓๑ มี.ค.๖๙)		จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	๐	๐	๑๒	๙๒	๑	๘	-	-	-	-	๑๓	๑๐๐
๒.ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ	๐	๐	-	-	๑	๑๐๐	-	-	-	-	๑	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพ ชีวิต	๓	๒๐	๗	๔๗	๕	๓๓	-	-	-	-	๑๕	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ การบริหาร ราชการให้มี ประสิทธิภาพ คุณภาพ	๘	๕๐	-	-	๑๒	๖๐	-	-	-	-	๒๐	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	๐	-	-	-	๑	๑๐๐	-	-	-	-	๑	๑๐๐
๖.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ เกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐๐
รวม	๑๑	๒๒	๑๙	๓๘	๒๐	๕๐	-	-	-	-	๕๐	๑๐๐

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ ๑๑ โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๙ ๕๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{๑๑}{๕๐} \times ๑๐๐ = ๒๒ \%$

๕๐

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๕	๔๓๓๗๓๐๐๐	๒๐๑	๕๖๖๑๒๐๐๐	๓๕๘	๑๐๑๑๙๑๐๐๐	๔๓๙	๗๑๐๓๘๐๐๐	๓๑๕	๑๖๗๐๔๘๐๐๐	๑๔๘๓	๔๓๓๒๖๒๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๒๘๐๐๐๐	๑๑	๒๘๐๐๐๐	๑๑	๒๘๐๐๐๐	๑๑	๒๘๐๐๐๐	๑๑	๒๘๐๐๐๐	๕๕	๑๔๐๐๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต	๖๑	๒๗๐๕๔๐๐๖	๖๑	๒๖๖๔๕๙๒๐	๖๑	๒๖๖๔๕๙๒๐	๖๑	๒๖๖๔๕๙๒๐	๖๑	๒๖๖๔๕๙๒๐	๒๙๕	๑๓๓๖๓๗๖๘๖
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	๑๕	๕๓๓๐๐๐๐	๑๕	๕๓๓๐๐๐๐	๑๕	๕๓๓๐๐๐๐	๑๕	๕๓๓๐๐๐๐	๑๕	๕๓๓๐๐๐๐	๗๕	๒๖๖๕๐๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔	๕๙๐๐๐๐	๑๔	๕๙๐๐๐๐	๑๔	๕๙๐๐๐๐	๑๔	๕๙๐๐๐๐	๑๔	๕๙๐๐๐๐	๗๐	๒๙๕๐๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร	๖	๓๖๐๐๐๐๐	๖	๓๖๐๐๐๐๐	๖	๓๖๐๐๐๐๐	๖	๓๖๐๐๐๐๐	๖	๓๖๐๐๐๐๐	๓๐	๑๘๐๐๐๐๐
รวม	๑๕๒	๗๘๒๒๗๐๐๖	๓๐๘	๘๙๐๕๗๙๒๐	๔๙๒	๑๓๗๖๓๖๙๒๐	๕๔๖	๑๐๗๔๘๓๙๒๐	๔๒๒	๒๐๓๔๙๓๙๒๐	๒๐๐๘	๖๑๕๘๙๙๖๘๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางน้ำ ทางเท้า ท่าระบายน้ำ
(๑.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านตาหนุถึงดอนโจด บ้านโนนละกอ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร หรือรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กระเบื้องนอก กำหนด	๔๔๖,๐๐๐	๑ มี.ค.-๒๘ ก.พ.๖๙	-	✓	-	-	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกหนองสิม บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๒	ขุดลอกหนองสิม กว้างเฉลี่ย ๓๙ เมตร ยาว ๘๕ เมตร ขุดลึกเพิ่มเฉลี่ย ๒.๒๕ เมตร ลาดชัน ๑:๑.๕ ปริมาตรดินขุดพร้อมตกแต่งคันคลอง ๔๒๕ ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรดินขุดพร้อมขนย้าย ๖,๒๑๑ ลบ.ม. รายเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กระเบื้องนอก กำหนด	๒๘๖,๐๐๐	๑ พ.ค.- ๓๐ มิ.ย.๖๙	-	✓	-	-	กองช่าง

(๑.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนางสุทมาศ พึ่งน้ำ ถึงปากซอยถนนลาดยาง คุ้มโนนชะอม บ้านโนน บ้านเก่า หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร หรือรายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.กระเบื้อง นอกกำหนด	๔๔๕,๖๐๐	๑ พ.ค.- ๓๑ ก.ค.๖๙	-	✓	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านกระเบื้องนอกถึง ปลวกหนามแดง บ้าน กระเบื้องนอก หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๓.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗๗๔ ตาราง เมตร หรือรายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.กระเบื้อง นอก กำหนด	๔๔๓,๐๐๐	๑ ก.พ.- ๓๑ มี.ค.๖๙	-	✓	-	-	กองช่าง

(๑.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายมนถึง บ้านนายณรงค์ชัย บ้านยาง หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร หรือ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กระเบื้อง นอกกำหนด	๔๐๖,๕๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค.๖๙	✓	-	-	-	กองช่าง
๖	โครงการขุดลอกคลอง วังสำโรง บ้านโนน สำโรง หมู่ที่ ๖	ขุดลอกวังสำโรง กว้าง เฉลี่ย ๓๘ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ขุดลึกเพิ่มเฉลี่ย ๑.๙๔ เมตร ลาดชัน ๑:๑.๕ ปริมาตรดินขุด พร้อมตกแต่งคันคลอง ๑๗,๘๔๕ ลบ.ม. หรือ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กระเบื้อง นอกกำหนด	๔๔๘,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค.๖๙	-	✓	-	-	กองช่าง

(๑.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกจากปูตา - ลำน้ำมูล พร้อมวางท่อ ๖๐ ซม. ๓ จุด บ้านหนองหัวคน หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกจากปูตา - ลำน้ำมูล ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ ๖๐ ซม. ๓ จุด หรือรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กระเบื้องนอก กำหนด	๔๐๖,๕๐๐	๑ เม.ษ.- ๓๑ พ.ค.๖๙	-	✓	-	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านางทองสุข ว่าความดี ถึงบ้านางสมหมาย พิมเภา บ้านโนนงูเห่ียม หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๓ ตารางเมตร หรือรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กระเบื้องนอกกำหนด	๔๐๒,๐๐๐	๑ ก.พ.-๓๐ เม.ย.๖๙	-	✓	-	-	กองช่าง

(๑.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	โครงการขุดลอกหนอง กต บ้านพุทรา หมู่ที่ ๙	ขุดลอกหนองกต กว้างเฉลี่ย ๖๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร ขุดลึกเพิ่มเฉลี่ย ๑.๘๖ เมตร ลาดชัน ๑:๑.๕ ปริมาตรดิน ขุด พร้อมถมกแต่งคันคลอง ๖๓๔ ลบ.ม. ปริมาตรดินขุด พร้อมขนย้าย ๑๐,๒๒๖ ลบ. ม. หรือรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กระเบือ้งนอก กำหนด	๔๖๙,๐๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ มิ.ย.๖๙	-	✓	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านนางโ ไปกุ๊ดอ้อ บ้านเขว้า หมู่ ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร หรือรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กระเบือ้งนอก กำหนด	๔๔๖,๐๐๐	๑ มี.ค.-๓๐ เม.ย.๖๙	-	✓	-	-	กองช่าง

(๑.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่บ้านถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์ประชาอาสาบ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร หรือรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กระเบื้องนอกกำหนด	๔๔๖,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค.๖๔	-	✓	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการขุดคลองส่งน้ำจากถนนลาดยาง -หนองเจ็ดร้อย บ้านโนนมันแกว หมู่ที่ ๑๒	ขุดคลองส่งน้ำจากถนนลาดยาง-หนองเจ็ดร้อย ปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๙๓ ลูกบาศก์เมตร หรือรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กระเบื้องนอกกำหนด	๒๑๔,๐๐๐	๑ มี.ค.-๓๐ เม.ย.๖๔	-	✓	-	-	กองช่าง

(๑.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก สามแยกบ้าน นายเขียว ถึงบ้านนายสุพล บ้าน โนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร หรือ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กระบองนอกกำหนด	๓๐๓,๐๐๐	๑ ก.พ.-๓๐ เม.ย. ๖๙	-	✓	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓	-	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
(๑) แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๖ ข้อที่ ๑	๑๓,๐๕๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๔-๓๐ มี.ค.๖๕	-	✓	-	เบิกจ่ายไป ๖,๓๕๓,๔๐๐ บ. ยังไม่เบิก ๖,๗๐๔,๖๐๐ บ.	กองสวัสดิการ สังคม
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๖ ข้อที่ ๒	๗,๐๗๘,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๔-๓๐ มี.ค.๖๕	-	✓	-	เบิกจ่ายไป ๓,๒๒๔,๘๐๐ บ. ยังไม่เบิก ๓,๘๕๓,๖๐๐ บ.	กองสวัสดิการ สังคม
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๖ ข้อที่ ๓	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๔-๓๐ มี.ค.๖๕	-	✓	-	เบิกจ่ายไป ๓๙,๐๐๐ บ. ยังไม่เบิก ๖๙,๐๐๐ บ.	กองสวัสดิการ สังคม

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
 (๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการ ออกสำรวจ จำนวนสุนัข แมว ลงทะเบียนเพื่อขอรับ การสนับสนุนวัคซีน จากหน่วยงานเพื่อ นำไปฉีดให้กับสัตว์ที่ ลงทะเบียน	๕๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนจากรัฐ)	๑ มี.ค.- ๓๐ เม.ย.๖๙	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวน สัตว์ สุนัข แมว และ สัตว์อื่นๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ สุนัข แมว และสัตว์อื่นๆปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๐ ข้อที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	สำนักปลัด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓	โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสระอากาศ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสระอากาศ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ ก.ค.๖๙	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ส่งเสริมรณรงค์ และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อจัดซื้อทรายอะเบท ประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้านและ ฉีดพ่นหมอกควัน	๔๐,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๖๙	✓	-	-	-	สำนักปลัด

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการศึกษา
(๓) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ดังนี้ ๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๒๔๕ วัน เป็นเงิน ๗๔๙,๗๐๐ บาท ๑.๒ โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เป็นเงิน ๒๔๒,๖๕๐ บาท	๙๙๒,๓๕๐	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙	-	✓	-	เบิกจ่ายไป ๓๖๓,๗๔๔ บาท ยังไม่เบิก ๖๒๘,๖๐๖ บาท	กอง การศึกษา

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการศึกษา
 (๓) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑.เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม(นม) -เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน(สพฐ) จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๙๙๓,๙๖๓ บาท -เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๑๙๘,๘๓๙ บาท ๒.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.กระเบี้องนอก จำนวน ๔ แห่ง เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๑,๒๒๓,๘๐๐	๑ ต.ค๖๘.-๓๐ ก.ย.๖๙	-	✓	-	เบิกจ่ายไป ๓๑๔,๓๖๘.๒๓ บ. ยังไม่เบิก ๙๐๙,๔๓๑.๕๗ บ.	กองการศึกษา

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา

(๓) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนในเขต พื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง ที่สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๒๐๐ วัน	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง ที่สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๒๐๐ วัน	๒,๑๒๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘ -๓๐ ก.ย.๖๘ ๙	-	✓	-	เบิกจ่ายไป ๑,๐๑๓,๖๙๙ บาท ยังไม่เบิก ๑,๑๐๗,๓๐๑ บาท	กอง การศึกษา
๔	โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลกระเบื้องนอก	เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลกระเบื้องนอก	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘ -๓๐ ก.ย.๖๘ ๙	-	✓	-	-	กอง การศึกษา
๕	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการจัดการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๙	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๙,๐๐๐	๑ ม.ค. -๓๐ มี.ย.๖๙	-	-	✓	ใช้จ่ายจริง ๒๓๖,๙๓๑ บาท เหลือ ๙๖,๗๐๐ บาท	กอง การศึกษา

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	โครงการบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๙	-	-	✓	ใช้จ่ายจริง ๔๐,๒๖๐ บาท เหลือ ๑๐๗,๐๐๐ บาท	กอง การศึกษา
๗	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญกุ่มข้าว ใหญ่เมืองยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการประเพณีบุญกุ่มข้าว ใหญ่เมืองยาง ประจำปี ๒๕๖๙	๑๕๐,๐๐๐	๑-๓๑ ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	ใช้จ่ายจริง ๙๕,๙๕๐ บาท เหลือ ๕๔,๐๕๐ บาท	กอง การศึกษา
๘	โครงการสืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสืบสานงานประเพณี ลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	๒๔ พ.ย. ๖๙	✓	-	-	-	กอง การศึกษา

๔.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชาคมทุกหมู่บ้านจำนวน ๑๓ หมู่ เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ค.๖๙	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘ -๓๐ ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	สำนักปลัด

๔.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๒) แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการเยียวยาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแก่ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อบท. เยียวยา	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	สำนึกปลัด
๒	โครงการซ่อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ซ่อมแผน ป้องกันฯ	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย.๖๙	✓	-	-	-	สำนึกปลัด

๔.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานคณะและชุมชน

(ประเภทครุภัณฑ์)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร่สี จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	กองช่าง

๔.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านหลักการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานสาธารณสุข

(ประเภทครุภัณฑ์)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๑ ต.ค. - ๓๐พ.ย.๖๘	-	-	✓	เบิกจ่ายจริง ๒๓,๙๐๐ บาท	สำนักปลัด
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๑ ต.ค. - ๓๐พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด

๔.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

(ประเภทครุภัณฑ์)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๑ ต.ค. – ๓๐ พ.ย. ๖๘	-	-	✓	เบิกจ่ายจริง ๒๓,๙๐๐ บาท	สำนักปลัด
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๑ ต.ค. – ๓๐ พ.ย. ๖๘	-	-	✓	เบิกจ่ายจริง ๒,๔๙๐ บาท	สำนักปลัด

๔.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

(ประเภทครุภัณฑ์)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	ครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว	๙,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๘- ๓๐มี.ค. ๖๙	-	-	✓	เบิกจ่ายจริง ๘,๘๕๐ บาท	สำนักปลัด
๔	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ลำโพงบลูทูธพร้อม ไมโครโฟน	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ - ๓๐มี.ค. ๖๙	-	-	✓	เบิกจ่ายจริง ๒๐,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด

๔.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานการศึกษา

(ประเภทครุภัณฑ์)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐มี.ย.๖๙	✓	-	-	-	กองศึกษา

๔.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานคลัง

(ประเภทครุภัณฑ์)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์เครื่องพิมพ์ Multifunction	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๑ ต.ค. – ๓๐ พ.ย. ๖๘	-	-	✓	เบิกจ่ายจริง ๘,๐๐๐ บาท	กองคลัง

๔.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานการพาณิชย์

(ประเภทครุภัณฑ์)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องเจีย/ตัด ขนาด ๔ นิ้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเจีย/ตัด ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๐๐๐	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓	-	-	-	กองช่าง
๒	เครื่องซาร์จแบตเตอรี่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องซาร์จแบตเตอรี่ ขนาด ๖๐ V ๖๐A (ตู้ซาร์จแบบรถเข็น) จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๕๐๐	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓	-	-	-	กองช่าง
๓	เครื่องปั่นจ่ายสารเคมี ขนาด ๒๔ ลิตร/ชั่วโมง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปั่นจ่ายสารเคมี ขนาด ๒๔ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๔ เครื่อง	๔๘,๐๐๐	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	เบิกจ่ายจริง ๔๘,๐๐๐ บาท	กองช่าง

๔.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานการพาณิชย์

(ประเภทครุภัณฑ์)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	เครื่องสูบน้ำแบบ มอเตอร์ไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง สูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ๑.สูบน้ำได้ ๕๐๐ ลิตร/นาที่ ๒.เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอย โข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ๓.ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร) ๔.สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตาม ปริมาณที่กำหนด ๕.ส่งน้ำได้ระยะทางไม่น้อย กว่า ๔๓ เมตร ๖.อุปกรณ์ประกอบของ เครื่องสูบน้ำ และของ มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้	๓๘,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ก.ย.๖๙	-	-	✓	เบิกจ่ายจริง ๓๘,๐๐๐ บาท	กองช่าง

๔.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม่ประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านหลักการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานการพาณิชย์

(ประเภทครุภัณฑ์)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	บดออกไร้สาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ บดออกไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓	-	-	-	กองช่าง
๖	ส่วนไฟฟ้าแบบกระแทก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่วน ไฟฟ้าแบบกระแทก ขนาด ๑๓ มม. จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๖๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓	-	-	-	กองช่าง
๗	ส่วนไร้สาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่วน แบบไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง	๑,๙๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓	-	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

๕.ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพสธ)	เพื่อจัดกิจกรรมดูแล บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น -ให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ ไม้ชนิดต่างๆ และ สำรวจรวบรวมพันธุ์ กรรมพืชต่างๆ ในชุมชน -ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อ อนุรักษ์พันธุ์ไม้	๕๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	✓	-	-	-	สำนักปลัด

